

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**

Απόσπασμα  
από το πρακτικό της 32<sup>ης</sup> συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 23.9.2020 αναβαλλόμενη λόγω προβλημάτων συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.17069/18.9.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με βάση της υπ' αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ-ΑΨ7).

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών επτά είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Στασινόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Αντζινάς Ιωάννης, 4. Γεωργάκης Σταύρος, 5. Βιδάλης Παναγιώτης, 6. Κουρής Μιχαήλ, 7. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, ότι ο κ. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Σωτηρόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής Γαβριήλ, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης, η λογίστρια κ. Πεταχτή Σοφία και ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας, κ. Κελέσης.

Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 346/2020

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμορφώσεις χώρων για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 19/2020).

Ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας, κ. Κελέσης, που εισηγήθηκε το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 17058/18.9.2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών, κ. Σεφτελή, το οποίο έχει ως εξής:

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

1. τον Ν. 4412/16, Άρθρο 147 παρ. 9 και 10 και άρθρο 156 :
2. Την μελέτη του Δήμου με τίτλο «Διαμορφώσεις χώρων για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Ηλιούπολης», Α.Μ.19/2020
3. Το υπ αριθ. οικ.14014/30-07-2020 συμφωνητικό του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία "NEXUS CONSTRUCTIONS E.E."
4. Την με αριθ. πρωτ 17096/23-09-2020 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών.

*Εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω της σύνταξη του ανωτέρω Α.Π.Ε., κατά 2 μήνες ήτοι έως και την 30 Νοεμβρίου 2020.*

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν. 4172/2013, το Ν.4555/2018

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμορφώσεις χώρων για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 19/2020), για την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω της σύνταξης του ανωτέρω Α.Π.Ε., κατά 2 μήνες ήτοι έως και την 30 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα και με την υπ' αριθ. πρωτ. 17096/23-09-2020 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 346/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28.9.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ